



## Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Geotextile

NO	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH AMANDEMEN 13 SEKSI 2 (RP)	BOBOT AMANDEMEN 13 SEKSI 2 (%)	PROGRESS					
					s/d bulan lalu		bulan ini		s/d bulan ini	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
BAB 1	UMUM	Ls		1.59704%		0.44906%		0.00000%		0.44906%
BAB 2	PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA	Ls		0.41647%		0.38573%		0.00228%		0.36601%
BAB 3	PEMBONGKARAN	Ls		0.15284%		0.06562%		0.00000%		0.06562%
BAB 4	PERKERJAAN TANAH	Ls		38.29645%		28.91335%		0.93680%		28.85015%
BAB 5	GALIAN STRUKTUR	Ls		0.16041%		0.14564%		0.00092%		0.14656%
BAB 6	DRAINASE	Ls		3.82937%		1.39014%		0.07008%		1.46022%
BAB 7	SUBGRADE	M2		0.14920%		0.10308%		0.00390%		0.10699%
BAB 8	LAPIS PONDASI AGREGAT	Ls		3.02154%		1.61959%		0.09994%		1.71953%
BAB 9	PERKERASAN	Ls		17.93118%		6.20164%		0.92811%		7.12975%
BAB 10	STRUKTUR BETON	Ls		18.88776%		15.99250%		0.04912%		16.04163%
BAB 11	PEKERJAAN BAJA STRUKTURAL	Ls		0.00000%		0.00000%		0.00000%		0.00000%
BAB 12	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Ls		8.94796%		1.18764%		0.45054%		1.63819%
BAB 13	PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK	Ls		0.97153%		0.07229%		0.01037%		0.08266%
BAB 14	PLAZA TOL	Ls		0.25464%		0.00000%		0.00000%		0.00000%
BAB 15	PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA	Ls		1.99880%		0.06300%		0.20405%		0.26704%
BAB 16	KANTOR DAN FASILITAS TOL	Ls		0.00942%		0.00000%		0.00000%		0.00000%
BAB 17	PEKERJAAN HARIAN	Ls		0.00000%		0.00000%		0.00000%		0.00000%
BAB 18	SISTEM PENGUMPULAN TOL	Ls		0.00000%		0.00000%		0.00000%		0.00000%
BAB 19	REST AREA	Ls		3.37541%		1.01395%		0.00000%		1.01395%
TOTAL				100.00000%		57.58324%		2.75411%		60.33736%

Dibuat oleh  
KONTRAKTOR PAKET 1  
PT. WIJAYA KARYA  
  
WAHYU UTOMO  
Kepala Seksi Project Planning & Control

Diperiksa oleh  
JAYA CM - DISIPLAN CONSULT - BINA KARYA  
  
HENRY BROTO SENO  
Quantity Engineer

LEBAK, 30 Juli 2024  
Mengetahui  
PEMBERI TUGAS  
PT. WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG  
  
ZAKY FIRMANSYAH  
Manajer Bidang Komersial dan Administrasi Kontrak

FIRDAUS MAULANA ADI  
Manajer Bidang Keuangan & Akutansi