

BERITA ACARA OPNAME PEKERJAAN (BAOP) KE - I

Nomor : TP.02.04/EPCC.MGS.DAN.0032/BAOP/FPM/V/2025
Nama Supplier/Subkon : PT. Fibs Project Management
No. Kontrak : 4110068144
Periode : 7 Maret 2025 s/d 23 Mei 2025

No	Kode Tahap	Kode S.Daya	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak			Volume			Jumlah Harga		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	s/d Yang Lalu	Saat Ini	s/d Saat Ini	s/d Yang Lalu	Saat Ini	s/d Saat Ini
1			Transportasi Angkutan Laut	Lot	149.493,00	710	106.140.030	-	-	-	-	-	-
2			Transportasi Angkutan Laut	Lot	1.478.463,00	813	1.201.990.419	-	-	-	-	-	-
3			Transportasi Angkutan Laut	Lot	4.831.924,00	710	3.430.666.040	-	-	-	-	-	-
4			Sewa Tongkang 180 Feet	Mon	3,00	25.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-
5			Sewa Tongkang 180 Feet	Mon	4,00	25.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-
6			Sewa Tongkang 180 Feet	Mon	21,00	25.000.000	525.000.000	-	-	-	-	-	-
7			Transportasi Angkutan Laut	Lot	616.656,00	813	501.341.328	-	616.656,00	616.656,00	-	501.341.328	501.341.328
8			Sewa Tongkang 180 Feet	Mon	2,00	25.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-
9			Transportasi Angkutan Laut	Lot	937.586,00	813	762.257.418	-	258.417,91	258.417,91	-	210.093.761	210.093.761
Total							6.752.395.235				-	711.435.089	711.435.089

Jakarta 23 Mei 2025

Dibuat Bersama Oleh :

Proyek Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis

PT. Fibs Project Management

Menyetujui ,

Diperiksa Oleh,

Deddi F Sinaga
Project Manager

Agung Kristian
Site Manager Commercial

Bagita Adi
Site Manager Engineering

Ferry Rizki AP
Site Manager SCM

Rastian Nazir
Direktur